



Informe sobre el restabliment de la normalitat del subministrament elèctric – 19 de setembre del 2007

1. Afectació de clients de l'àrea afectada pel tall de subministrament

- Situació del subministrament (a les 8.30 hores del dia 19 de setembre): cap client afectat.
- Valoració: en la darrera setmana no s'han detectat incidents en el subministrament

2. Grups electrògens:

- En servei: 0
- En reserva: No queden grups en reserva al carrer. N'hi ha 7 al recinte de l'Hospital de Sant Pau i 2 a la Fundació Puigvert
- Retirats: 147

3. Situació de la subestació Maragall

1er transformador (alimentat pel cable de 220 kV procedent de la subestació Badalona)

- Descripció: Connexió directa del cable Badalona-Maragall 220 kV sobre un transformador 220/11/11 kV
- Posat en servei a les 4:37 del 14 d'agost de 2007

2n transformador (alimentat pel cable de 220 kV procedent de la subestació Urgell)

- Descripció: Connexió directa del cable Urgell-Maragall 220 kV sobre un transformador 220/11/11 kV
- Posat en servei a les 6:03 del 30 d'agost de 2007

Connexió entre el cable Badalona-Maragall i el cable Maragall-Urgell

- Descripció: Instal·lació d'un element de connexió que permetrà connectar el cable Badalona-Maragall amb el cable Maragall-Urgell
- Previsió d'entrada en servei: 30 de setembre de 2007



Reconstrucció de la subestació de 220 kV Maragall

- Retirada d'equips danyats

Real: Inici 20 d'agost 2007
final 29 d'agost 2007

- Reparació de l'obra civil

Previsió: Final 30 d'octubre de 2007

- Entrada nous equips

Previsió: Final 27 de desembre de 2007

- Procés de posada en servei

Previsió: Final 28 de febrer 2008

- Restabliment final del servei en situació de normalitat

Previsió: 28 de febrer de 2008

4. Mesures preventives i transitòries

- Transformador 1 SE Maragall 25/11 kV alimentat a 25 kV: Operatiu
- Transformador 3 SE Maragall 25/11 kV alimentat a 25 kV: Operatiu
- Transformador mòbil 25/11 kV alimentat a 25 kV: Operatiu
- 3 cables 25 kV Vilanova – Maragall (4 Km): Operatiu
- Transformador 25/11 kV a SE Tànger i 4 cables 25 kV Tànger - Zona Clot (1 Km): Operatiu
- Transformació 66/25/11 KV SE Sant Martí i nous cables MT SE Sant Martí – C. R. Meridiana: Operatiu.
- Transformació 25/11 kV a SE Tànger i estesa de quatre cables MT des de SE Tànger a SE Maragall: Operatiu